



中天谷多 Good Cpa

## 2023年度妇幼保健中心项目 绩效评价报告

评价机构名称：安徽中天谷多会计师事务所

评价报告编号：中天谷多审字(2024)第Z--0050号

评价报告时间：2024年5月30日

## 2023年度妇幼保健中心项目

### 绩效评价报告

为加强全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益，深入了解亳州市2023年度妇幼保健中心项目的执行情况及项目实施效果，安徽中天谷多会计师事务所（普通合伙）接受亳州市卫生健康委员会的委托，于2024年5月6日至2024年5月21日对妇幼保健中心项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

根据亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)关于亳州市妇幼保健计划生育服务中心项目立项的批复（亳发改社会〔2016〕661号）文件批复亳州市妇幼保健院建设30000平方米住院楼及其它配套附属设施等，分2期建设，项目代码：2017-341660-83-01-010486。2017年5月16日，亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)关于调整亳州市妇幼保健计划生育服务中心项目立项的批复（亳发改社会〔2017〕235号）将该项目分1期建设。2023年度，妇幼保健中心项目预算1000万元，主要用于支付上述建设工程余款。

##### （二）资金下达及使用情况

###### （1）资金下达情况

截至2023年12月31日，亳州市妇幼保健中心项目共收到931.67万元，拨付率93.17%。

## （2）资金使用情况

截至2023年12月31日，亳州市妇幼保健中心项目实际使用931.67万元，资金使用率为100%，用于支付亳州市妇幼保健院建设30000平方米住院楼及其它配套附属设施工程款。

具体使用情况见表1。

表1妇幼保健中心项目资金使用明细

单位：元

日期	收款单位	金额
2023年11月27日	山东康诚医用设备工程有限公司	499,936.24
2023年11月27日	安徽华磊工程科技有限公司	208,173.00
2023年11月27日	深圳市嘉信建设集团有限公司	200,000.00
2023年11月27日	深圳市嘉信建设集团有限公司	38,000.00
2023年11月27日	安徽华磊工程科技有限公司	245,000.00
2023年10月31日	南京开拓者广告有限公司	787,786.56
2023年05月29日	华润亳州中药有限公司	131,800.00
2023年03月01日	湖南一特医疗股份有限公司	84,196.22
2023年01月20日	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	36,000.00
2023年01月17日	河北建设集团股份有限公司	6,000,000.00
2023年01月17日	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	400,000.00
2023年01月17日	安徽华磊工程科技有限公司	685,821.94
	合计	9,316,713.96

## （三）绩效目标设立情况

申报的绩效目标和绩效指标情况

亳州市妇幼保健院市本级2023年预算申报时确定了妇幼保健中心项目的年度总体目标和绩效指标。

年度总体目标：申请1000万元财政资金，用于完成妇幼保健中心项目工程款尾款支付工作。

年初预算共申报绩效指标3项，其中：产出指标1项、效益指标1项、服务对象满意度指标1项。

#### （四）实施过程管理情况

根据年初总体目标实施目标，该项资金为用于完成妇幼保健中心项目工程款尾款支付工作，实施期间无预算调整变化以及资金使用变化。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

通过评价，掌握2023年度妇幼保健中心项目资金的投入和使用情况，全面了解项目资金的具体使用范围和使用情况，结合评价小组实地踏勘结果，综合评价本项目的预期产出和效益情况，并根据发现的问题提出有针对性、具备可操作性的建议，从整体上提升项目实施过程的规范性与项目预期效益的最大化。

#### 2. 评价对象及范围

本次评价的对象是2023年度妇幼保健中心项目资金，绩效评价的范围为2023年度妇幼保健中心项目资金1000万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

## 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价采用定量与定性结合的方法，综合应用抽样调查、比较法、因素分析、公众评判、专家评议等方式，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。按照“谁支出、谁自评”的原则，在项目单位自评的基础上开展第三方评价。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 绩效评价指标体系

根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）及《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等，参考项目绩效自评指标体系，结合专项资金特点制定绩效评价指标体系。

### （1）绩效评价指标

绩效评价指标体系共有三级指标，一级指标4个（决策、过

程、产出和效益），二级指标10个，三级指标19个。

### （2）绩效评价指标分值权重

结合项目的实施背景与绩效目标，通过与相关专业人员开展讨论，征求项目实施主管部门意见，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的重要程度，确定各评价指标的分值权重。决策指标权重为24%，过程指标权重为26%，产出指标权重为25%，效果指标权重为25%。

### （3）指标解释

绩效评价从“决策、过程、产出、效益”四个方面，对项目执行效果及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效评价。

“决策”主要评价项目立项、项目绩效目标设置和预算编制合理性，重点关注项目预算编制是否科学合理，绩效目标是否准确反映项目的预期产出和效果；“过程”主要围绕资金管理和组织管理为主线展开，依据相关资金下达文件和组织管理制度设计评价点，评价资金的使用情况、资金使用的合规性、准确性，评价项目实施过程中的管理机制健全性、制度执行有效性、实施程序规范性。“产出”和“效益”指标是根据项目特点、立项背景和目的、项目实施内容、预期产出和效益实现情况设计的个性指标，“产出”指标从“数量、质量、时效、成本指标”四个方面评价是否达到项目实施的相关产出要求，“效益”指标综合反映项目实施取得的社会效益、可持续影响、生态效益以及相关方满意度。

#### (4) 数据来源

决策方面：国务院相关文件、相关法律法规、市级工作方案、项目实施方案，立项申报及批复文件，预算申报和批复文件等。

过程方面：资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单，资金到位情况汇总数据，资金拨付凭证、原始凭证，资金管理制度、监管制度，项目招投标相关文件、项目合同、验收资料、现场签证、项目实施的具体进度和资金执行情况资料，项目管理过程资料等。

产出、效益方面：采购清单、项目实施方案、资金支付凭证、工程竣工验收报告、物资核查表、政府采购合同、概算批复文件，结算相关资料或成本统计报表、决算报告、问卷调查统计汇总等。

### 3. 评价方法

本次绩效评价主要采用查阅资料、比较分析法、实地调查法、公众评判法等评价方法。

#### (1) 查阅资料

通过全面查阅被评价单位提交的项目相关资料，主要包括项目预算安排、项目管理制度文件、项目资金的发放相关凭证、项目实施完成相关统计数据、工作总结、项目实施档案资料等。

#### (2) 实地调查法



在现场采用收集资料、研究案卷、查验数据、召开座谈会、问卷调查等方式进行实地调查取证。根据考核内容和项目目标设置绩效评价指标体系、设计基础数据采集表，拟定资料清单和实地调研清单向调查地有关部门和人员现场收集项目资料或进行现场随机访谈。

### (3) 公众评判法

通过现场调查与座谈、发放问卷等方式，对项目受益的人民群众或相关工作人员进行调查，了解项目实施水平的提升情况以及对项目实施的满意程度，根据有效问卷分析群众满意度。问卷设计的问题与项目紧密相关且简单、清晰明了，通过问卷调查采集群众对项目实施情况和实施效益的意见和建议，为项目实施产生的社会效益、满意度等提供定性与定量评价的基础。本次评价采用线下方式发放问卷。

## 4. 绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 $< 60$ 分）。

## 5. 评价抽样



本次绩效评价关于按照涉及市级单位的全覆盖的要求，根据项目实施单位所辖范围等综合情况，从涉及本项目的项目实施单位作为实地抽样评价点，项目抽样点占总项目数100%。

通过与项目实施单位深入沟通，全面了解项目的整体情况，对项目资金发放、实施中存在的问题、管理经验和相关建议进行全面收集；通过对具体项目的实地评价，验证项目实施单位填报数据的真实性、完整性、准确性。形成点面结合、个别与整体相结合的评价模式，以取得真实有效全面的信息。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期调研及方案编制了解项目的基本情况，并收集相关资料。通过梳理相关政策、文献，并研读各部门提供的资料，对项目进行全面的了解，编制项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

#### 2. 现场实地评价

根据评价实施方案，深入部门和项目现场进行实地评价，开展调研访谈、现场踏勘、问卷调查、资料收集等实地评价工作。评价组根据项目实际需获取的数据及信息情况，整理资料清单提交至项目实施单位。根据项目实际情况，组成绩效评价小组，前往项目实施单位实施现场评价。评价组通过听取情况介绍、座谈询问、问卷调查、资料查阅、信息及数据核对、现场勘查等方式，对绩效目标有关情况、基础资料和资金使用情况核实。

#### 3. 报告撰写

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据实地调研情况和采集到的数据，对项目进行评分；在此基础上进行综合分析，形成初步评价结论。并以事实为依据，根据资金落实情况、资金匹配情况归纳梳理评价过程中发现的问题，分析问题产生的原因，并针对问题提出可落实的针对性建议，形成绩效评价报告。

### 三、绩效评价结论

2023年度亳州市卫生健康委员会妇幼保健中心项目绩效评价得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	24	23	95.83%
过程	26	25	96.15%
产出	25	25	100.00%
效益	25	25	100.00%
合计	100	98	98.00%

综合评价结论：由亳州市妇幼保健院承担的亳州市卫生健康委员会妇幼保健中心项目整体实施较好，拨付931.67万元资金完成了妇幼中心项目工程款尾款支付。经实地勘察，办公楼、项目设备正常运行，群众满意度达90%。

### 四、绩效评价情况分析



## （一）决策情况分析

项目决策指标分值24分，评价得分23分，得分率为95.83%。主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面反映专项资金前期决策的规范性。具体分析情况如下：

### 1. 项目立项

项目立项指标满分8分，此项综合评价得分为8分，得分率100%。主要从实施方案合理性进行评价。项目实施的前期准备工作内容完备、科学，是否有详细的实施进度安排及执行计划，对资金安排进行合理分解及安排，明确具体的实施内容，工作目标和保障措施。

### 2. 绩效目标

绩效目标指标满分6分，此项综合评价得分为6分，得分率100%。主要从绩效目标明确性和绩效指标合理性进行评价。

#### （1）绩效目标明确性

项目所设定的绩效目标符合客观实际，与项目主管部门或实施单位职责密切相关，与项目资金量相匹配，绩效目标明确。

#### （2）绩效指标合理性

本项目绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施内容相符。

### 3. 资金投入

资金投入指标满分10分，此项综合评价得分为9分，得分率90%。

主要从预算编制科学性进行评价。

预算编制经过科学论证，但预算内容与项目内容匹配度不高，项目资金分配额度合理，相关依据支撑清晰明确。但是亳州市妇幼保健计划生育服务中心建设项目剩余1500万元款项未进行支付，2023年度批准了1000万元。

### （二）过程情况分析

项目过程指标分值26分，评价得分为25分，得分率为96.15%。主要从资金管理、组织实施两个层面反映专项资金执行过程的规范性。具体分析情况如下：

#### 1. 资金管理

资金管理指标满分18分，此项综合评价得分为17分，得分率94.44%。主要从资金到位率和预算执行率两方面进行评价。

截至2023年12月31日，2023年度妇幼保健中心项目预算资金1000万元。实际到位资金931.67万元，资金到位率93.17%，实际使用931.67万元，预算执行率100%。

#### 2. 组织实施

组织实施指标满分8分，此项综合评价得分为8分，得分率100%。主要从管理制度健全性及制度执行有效性进行评价。

### （1）管理制度健全性

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

### （2）制度执行有效性

亳州市妇幼保健院实施的妇幼保健中心项目设备及物资采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》进行采购，中标书、验收报告、现场签证料是否齐全并及时，项目实施过程中有检查、督查等相关记录，实施程序规范。

## （三）产出情况分析

项目产出指标分值25分，评价得分25分，得分率为100%。主要从付款是否及时以及建设的办公楼、床位是否充分利用等方面反映专项资金直接产出。具体分析情况如下：

### 1. 产出数量

产出数量指标10分，此项综合评价得分10分，得分率100%，主要关注全部建筑面积以及设置床位数等情况。通过亳州市妇幼保健院提供的资料显示，2023年度已建成30000平方米，设置床位数300个。

### 2. 产出质量

产出质量指标5分，此项综合评价得分5分，得分率100%，主要关注中心项目质量合格率情况以及设备的持续运行情况。

### 3. 产出时效

产出时效指标5分，此项综合评价得分5分，得分率100%，主要关注项目设备是否在2023年度内完成。

### 4. 成本指标

产出成本指标5分，此项综合评价得分5分，得分率100%，主要关注项目支出是否超过年度预算支出额度内。

## （四）效益情况分析

项目效益指标分值25分，评价得分25分，得分率为100%。主要通过项目的实施是否体现提升医院知名度、对亳州市是否能够持续服务全市妇女、儿童，为妇幼健康保驾护航等反映项目综合效益。具体分析情况如下：

### 1. 社会效益

社会效益指标满分9分，此项综合评价得分9分，得分率为100%，主要从提升医院知名度的影响程度进行评价。

### 2. 可持续影响

可持续影响指标满分8分，此项综合评价得分8分，得分率为100%，主要从根据持续服务全市妇女、儿童，为妇幼健康保驾护航促进作用程度方面进行评价。

### 3. 满意度



满意度指标满分8分，综合评价得分为8分，得分率100%。实地评价期间，评价组对设备使用工作人员进行了问卷调查。

本次绩效评价回收有效问卷15份。问卷结果显示，群众满意度为90%，反映出亳州市妇幼保健院医务工作人员对项目实施后办公楼以及床位等基础设施的使用的满意情况、对患者的贡献程度。

## 五、项目取得成效

通过支付了1000万元亳州市妇幼保健院建设30000平方米住院楼及其它配套附属设施工程款，有效缓解了与建设方之间的债务矛盾。随着办公楼、妇幼保健设施设备的投入使用，进一步提升了亳州市妇幼保健院的卫生健康保障能力，加强卫生应急体系建设，提高应对突发重大公共卫生事件处置水平，全面保障了亳州市人民群众生命安全和身体健康。

## 六、存在的问题

通过查看亳州市妇幼保健院实施的妇幼保健计划生育服务中心项目，年初预算为1000万元，经过2023年度的实施，整体资金拨付为931.67万元，资金使用拨付率为93.17%，此次支付工程款后，剩余约1500万元仍未支付，存在债务违约、诉讼风险。

## 七、建议

加强资金预算、使用管理。积极协调与债权方之间的工程款事宜，同时提高资金预算，尽可能调整预算，拨付该项资金，使债务清零。

## 八、其它需说明的情况

无。

附件：2023年度妇幼保健中心项目资金绩效评价评分表。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·合肥

2024年5月30日

2023年度妇幼保健中心项目资金绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
1	决策（24分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	6	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得2分；②与部门职责范围相符，得1分；③符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则，得1分；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得2分；存在重复，得0分。	6
2			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立、审批，得1分；不符合，得0分；②事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，得1分；不符合，得0分。	2
3		绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①主管部门编制项目绩效目标，符合正常的业绩水平，与资金量匹配，得1.5分。未编制绩效目标，扣1.5分；已编制绩效目标，但与正常的业绩水平不符，或与资金量不匹配，发现一处扣0.5分，扣完为止。②项目单位编制项目绩效目标，符合正常的业绩水平，与资金量匹配，得1.5分。未编制绩效目标，扣1.5分；已编制绩效目标，但与正常的业绩水平不符，或与资金量不匹配，发现一处扣0.5分，扣完为止。	3
4			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①主管部门绩效目标细化分解为对应绩效指标，且量化指标值，得1.5分。未编制绩效目标，扣1.5分；已编制绩效目标，但未细化分解或未量化，发现一处扣0.5分，扣完为止。②项目单位绩效目标细化分解为对应绩效指标，且量化指标值，得1.5分。未编制绩效目标，扣1.5分；已编制绩效目标，但未细化分解或未量化，发现一处扣0.5分，扣完为止。	3
5		资金投入（10分）	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①主管部门预算编制依据充分，有明确的标准编制，并经集体决策等论证程序，得2.5分；预算无依据或依据不充分、无明确编制标准、未经过论证程序，发现一处扣1分，扣完为止；②项目单位预算编制依据充分，有明确的标准编制，并经集体决策等论证程序，得2.5分；预算无依据或依据不充分、无明确编制标准、未经过论证程序，发现一处扣1分，扣完为止。	5
6			资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①主管部门预算资金分配依据充分，分配额度与项目实际和工作计划相适应，得2.5分；分配依据不充分、分配存在不合理或不科学现象，发现一处扣0.5分，扣完为止；②项目单位预算资金分配依据充分，分配额度与项目实际和工作计划相适应，得2.5分；分配依据不充分、分配存在不合理或不科学现象，发现一处扣0.5分，扣完为止。	4

## 2023年度妇幼保健中心项目资金绩效评价评分表


序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
7	过程 (26分)	资金管理 (18分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。实际到位资金:本年度或项目期内落实到具体项目的资金;预算资金:本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。②资金到位率A: A≥100%得4分, 90%≤A<100%得3分, 80%≤A<90%得2分, 60%≤A<80%得1分; A<60%不得分。	3
8			资金拨付及时性	4	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	①主管部门接到资金后,应当在三十日内细化分配至项目实施部门或单位,得2分;未及時细化分配至项目实施部门或单位,得0分;②项目单位收到主管部门的分配资金后,应当在三十日内落实资金使用,得2分;未及時落实使用,得0分。	4
9			预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。实际支出资金:本年度或项目期内项目实际拨付的资金。②预算执行率A: A≥100%得2分, 90%≤A<100%得1.5分, 80%≤A<90%得1分, 60%≤A<80%得0.5分; A<60%不得分。	2
10		组织实施 (8分)	资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,得4分,一处不符合扣1分,扣完为止;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得2分,一处不符合扣1分,扣完为止;③符合项目预算批复的用途,得2分,一处不符合扣1分,扣完为止;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,发现此类违规情况的,“资金使用合规性”指标8分扣完。	8
11			管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,得2分,一处不符合扣1分,扣完为止。	4
12		产出 (25分)	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①财务和业务管理制度执行到位,得2分,一处未执行到位扣1分,扣完为止;②项目调整及支出调整手续完备,得1分;调整手续不完备,得0分。不涉及项目调整,不扣分;③项目资料齐全并及时归档,得1分;项目资料不齐全,扣0.5分;项目资料未及时归档,扣0.5分。	4
13			实际完成数量	10	反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	指标1: 全部建筑面积。30000平方米及以上实际数量完成,得5分;10000平方米<A<30000平方米得2分,否则不得分。	5
14	产出 (25分)	产出质量 (5分)	产出质量达标	5	反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	指标2: 设置床位数。设置≥300张床位,得5分;100<A<300张床位,得2分,否则不得分。	5
15		产出时效 (5分)	完成及时性	5	反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标1: 中心项目质量合格率。合格率100%,得5分,合格率90%,得4分。合格率80%,得3分。否则不得分。	5
16		成本指标 (5分)	成本控制	5	反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	指标1: 2023年底前完成年度任务,得5分。否则不得分。	5
17						指标1: 预算成本项目金额≤1000万元,得5分。否则不得分。	5


2023年度妇幼保健中心项目资金绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
18	效果（25分）	产出效益（25分）	社会效益	9	通过项目的实施，对社会发展所带来的直接或间接影响。	指标1：根据对社会发展所带来的直接或间接影响程度赋分，最高9分。	9
19			可持续影响	8	通过项目实施和制定实施相关政策或措施，促进项目目标持续实现。	指标1：持续服务全市妇女、儿童，为妇幼健康保驾护航。根据实施效果程度赋分，最高8分。	8
20			满意度指标	8	考核服务对象满意度。	指标1：群众满意度。90%≤A≤100%得8分，80%≤A<90%得6分，60%≤A<80%得4分；A<60%，得2分。	8
		合计		100			98



评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签 字
金 健	注册会计师	安徽中天谷多会计师事务所	金健
陈 晨	助 理	安徽中天谷多会计师事务所	陈晨
余 郑	助 理	安徽中天谷多会计师事务所	余郑
童海涛	助 理	安徽中天谷多会计师事务所	童海涛
陆 军	助 理	安徽中天谷多会计师事务所	陆军

<p>评价组长（签字）：</p> <p>年 月 日</p> <p>稽核组长（签字）：</p> <p>年 月 日</p>	<p>评价机构：（公章）</p>  <p>评价机构负责人：[Signature]</p> <p>2024 年 5 月 30 日</p>
---	---



# 营业执照

统一社会信用代码  
91340100082239719C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 安徽中天谷多会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业


执行事务合伙人 吴东升

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具验资报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

出资额 壹佰壹拾柒万圆整

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 安徽省合肥市高新区科学大道88号银杏商务中心A座办公楼1611-1612




登记机关

2024年

10月16日

证书序号: 0011427



## 会计师事务所 执业证书

名称: 安徽中天谷多会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 吴东升

主任会计师:

经营场所: 安徽省合肥市高新区科学大道88号  
银杏商务中心A座办公楼层1611—1612

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 34010212

批准执业文号: 财会〔2013〕1637号

批准执业日期: 2013年10月17日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一三年二月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名	Full name	性别	Sex	出生日期	Date of birth	工作单位	Working unit	身份证号码	Identity card No.
张东		男		1974-09-10		安徽中天谷会计师事务所(普通合伙)		3401023197109100017	



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340101110015  
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004-11-03  
Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /d





姓 名	金 健
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1998.08.22
Date of birth	
工 作 单 位	安徽中天会计师事务所（普通合伙）
Working unit	
身 份 证 号 码	340125199808125976
Identity card No	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 340102120012  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-01-29 月 日  
Date of Issuance y m d

金健 340102120012

年 月 日  
y m d